



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας».**

**Αριθμός Απόφασης:**

**283**

Χολαργός σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 15-10-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη	Χρήστος Πετράκης
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ανυφαντή).	

Ο κ. Χρήστος Πετράκης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> κατά σειρά θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμμετείχε στη συζήτηση και ψηφοφορία του 12<sup>ου</sup>, 13<sup>ου</sup>, 14<sup>ου</sup>, 15<sup>ου</sup>, 16<sup>ου</sup>, 17<sup>ου</sup>, 18<sup>ου</sup> και 19<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη Δημοπράτησης συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με αριθ. 2017167, με προεκτιμώμενη αμοιβή 74.318,53 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Με την Απόφαση 226 (ΑΔΑ: Ω2Δ7ΩΞ1-15Α) εκδόθηκε η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018.

Με την υπ' αριθμό 27/7-2-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΝΧΛΩΞ1-ΘΧΤ) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης, ποσού 74.318,54 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7412.0028 οικονομικού έτους 2018.

Στη συνέχεια, με το Πρακτικό ΙΙΙ, που συντάχθηκε στις 20-4-2018, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάδειξη της εταιρείας μελετών ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ως ΑΝΑΔΟΧΟΥ της σύμβασης.

Ως ακολούθως, με την Απόφαση 88/25-4-2018 κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ : ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνέταξε την σύμβαση με αρ. 2018155/29-08-2018, την οποία η Αναθέτουσα Αρχή συνυπέγραψε με την Ανάδοχο εταιρεία: «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.», για την εκπόνηση της μελέτης: «**Μελέτη Ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας**», με συμβατική δαπάνη 57.052,02€ ( με ΦΠΑ) και με συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης σε χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) εβδομάδων μετά την υπογραφή της σύμβασης.

α. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης μελετών ορίστηκε σε δέκα εννιά (19) εβδομάδες

β. Ο εκτιμώμενος χρόνος για εγκρίσεις ορίστηκε σε οκτώ (8) εβδομάδες.

Με αριθμ. πρωτ. 20827/26-09-2018 διαβιβαστικό έγγραφο ο Ανάδοχος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» κατέθεσε εμπρόθεσμα την Τοπογραφική Μελέτη και με το υπ. αριθμ. πρωτόκολλο 21532/4-10-2018 εγκρίθηκε η Τοπογραφική μελέτη του Αναδόχου ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Την 15 -7-2019 υποβλήθηκαν προσχέδια της Συγκοινωνιακής Μελέτης από τον Ανάδοχο, και την 23-7-2019 απεστάλη φάκελος «Μη Απαίτησης» Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής(ΠΕΧΩ).

Με το από 24-10-2019 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής(ΠΕΧΩ) αναφέρεται ότι απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λόγω της κατάταξης της οδού Πίνδου σε κεντρική συλλεκτήρια οδό όπου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1958/13.01.12 Υ.Α κατατάσσεται σε κατηγορία Α2 .

Την 1-09-2020, ορίστηκε νέα επιβλέπων μηχανικός από την Τεχνική Υπηρεσία για την μελέτη.

Στη συνέχεια την 18-11-2020, ο Ανάδοχος ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ υπέβαλε στην Τεχνική Υπηρεσία Φακέλου Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση από Περιφέρεια Αττικής - Δ/ση Περιβάλλοντος.

Για την συμπλήρωση του φακέλου Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) απαιτείται και η γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 2505/Β'7-10-2013 Απόφαση για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης Ομάδας

«Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του παραρτήματος Ι της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (β'21).

Μετά από αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία την 07-01-202 , η Αρχαιολογική Υπηρεσία αποστέλλει την θετική της γνωμοδότηση για τον φάκελο Υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου, η οποία και στη συνέχεια (8-3-2021) συνοδεύει εκ νέου τον φάκελο Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στην Περιφέρεια Αττικής - Δ/ση Περιβάλλοντος.

Εν τέλει, την 01-07-2020 κοινοποιήθηκε στη Τεχνική Υπηρεσία η γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής – Δ/ση Περιβάλλοντος για Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας» στο Δήμο Παπάγου Χολαργού της ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Τελικά την 24-9-2021, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση των συμβαλλόμενων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αναδόχου Μελετητή, όπου συζητήθηκε εκ νέου η υποβληθείσα Συγκοινωνιακή Μελέτη και προέκυψε η ανάγκη μερικής αναθεώρησης τμημάτων της μελέτης.

### **ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ο Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

### **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ:**

Συνολικός Χρόνος : 27 εβδομάδες

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
<b>ΣΥΜΒΑΣΗ (29-08-2018)</b>	
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<b>4</b>
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	2
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	<b>8</b>
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	<b>3</b>
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	2
ΣΑΥ-ΦΑΥ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	<b>4</b>
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	2
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>27</b>

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, και ελπίζοντας ότι η χρονική διάρκεια των εγκρίσεων και των ελέγχων των Μελετών θα συμβαδίζουν με την εκτιμώμενη η τελική ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 6-3-2019.

Με την από 4-10-2021 αίτηση της η Ανάδοχος εταιρεία ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ **αιτείται παράταση της σύμβασης μέχρι τις 15/11/2021**, λόγω της αναθεώρησης της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή του έργου, βάσει σχετικών οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από συζήτηση με τον Ανάδοχο Μελετητή.

Ο Μελετητής δεσμεύεται για τους **καθαρούς χρόνους** σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης. Σύμφωνα με την σύμβαση του έργου τα στάδια μελετών και η χρονική σειρά που πρέπει να εκπονηθούν είναι:

1. Σύνταξη Τοπογραφικής Μελέτης.  
*Με Έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία*
2. Σύνταξη Προσχεδίων της Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης
3. Περιβαλλοντική Μελέτη  
*Με έγκριση/ γνωμοδότηση από Αρχαιολογική Υπηρεσία και Περιφέρεια Αττικής*
4. Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη( Οδοποιίας – Σήμανσης – Ασφάλισης Οδών και Κόμβων)  
*Με έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παπάγου- Χολαργού και στη συνέχεια από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.*
5. ΣΑΥ – ΦΑΥ
6. Τεύχη Δημοπράτησης

#### **Η Χρονική Εξέλιξη της Σύμβασης :**

29-08-2018	Σύμβαση
26-09-2018	Υποβολή Τοπογραφικής Μελέτης – Ανάδοχος ( 4 εβδομάδες)
4-10-2018	Έγκριση Μελέτης – Τεχνική Υπηρεσία (1 εβδομάδα)
30-11-2018	Υποβολή Προσχεδίων της Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης – Ανάδοχος (8 εβδομάδες)
27-2-2019	Συνάντηση στο γραφείο Δημάρχου
28-6-2019	Εντολή για έναρξη Περιβαλλοντικών Μελετών – Τεχνική Υπηρεσία

- 11-7-2019 Υποβολή Φακέλου «μη απαίτησης» τήρησης διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης – Ανάδοχος (2 εβδομάδες)
- 15-7-2019 Υποβολή Αναθεωρημένων Προσχεδίων της Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης – Ανάδοχος
- 23-7-2019 Υποβολή Φακέλου «μη απαίτησης» τήρησης διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Τεχνική Υπηρεσία
- 16-9-2019 Έγγραφο για κατάταξη οδού για την χορήγηση βεβαίωσης Απαλλαγής από την Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λήψης ΠΠΔ για το έργο. - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- 21-10-2019 Απάντηση για κατάταξη οδού για την χορήγηση βεβαίωσης Απαλλαγής από την Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λήψης ΠΠΔ για το έργο – Τεχνική Υπηρεσία
- 24-10-2019 Έγγραφο για την χορήγηση βεβαίωσης Απαλλαγής από την Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λήψης ΠΠΔ για το έργο. - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- 2-09-2020 Εντολή για έναρξη Περιβαλλοντικών Μελετών σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Τεχνική Υπηρεσία
- 18-11-2020 Υποβολή Φακέλου Υπαγωγής σε ΠΠΔ – Περιβαλλοντική Μελέτη – Ανάδοχος
- 7-01-2021 Αποστολή Φακέλου Υπαγωγής σε ΠΠΔ – Περιβαλλοντική Μελέτη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για γνωμοδότηση – Τεχνική Υπηρεσία
- 9-2-2021 Έγκριση εκσκαφών για την εκτέλεση του έργου – Αρχαιολογική Υπηρεσία
- 8-3-2021 Αποστολή Φακέλου Υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου στην Περιφέρεια Αττικής ( Δ/ση Περιβάλλοντος) – Τεχνική Υπηρεσία
- 21-5-2021 Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων του Φακέλου Υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου στην Περιφέρεια Αττικής ( Δ/ση Περιβάλλοντος) – Τεχνική Υπηρεσία
- 01-07-2021 Γνωμοδότηση Υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου από την Περιφέρεια Αττικής ( Δ/ση Περιβάλλοντος)
- 24-9-2021 Οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον Ανάδοχο Μελετητή.

**Αιτιολογική Έκθεση:**

Η καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα οφείλεται κυρίως στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για την οποία δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Αρχικά, υποβλήθηκε ο φάκελος για Περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΠΕΧΩ) όπου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αρμόδια για την Περιβαλλοντική γνωμοδότηση της συγκεκριμένης μελέτης λόγω της κατηγορίας κατάταξης των εμπλεκόμενων οδών της συγκοινωνιακής μελέτης.

Για ένα διάστημα περίπου ενός έτους ( 24-10-2019 έως 2-09-2020) υπάρχει μια παύση, λόγω αλλαγών στο προσωπικό και στην διοίκηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και λόγω των συνθηκών εργασίας λόγω των μέτρων ασφαλείας της πανδημίας ( COVID 19).

Στη συνέχεια, για την εν λόγω μελέτη, συντάχθηκε ( 18-11-2020) Περιβαλλοντική μελέτη για υπαγωγή σε ΠΠΔ ( Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) για την οποία αρμόδια για έλεγχο είναι η Περιφέρεια Αττικής( Δ/ση Περιβάλλοντος). Για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών για έγκριση – γνωμοδότηση από την Περιφέρεια, ήταν απαραίτητη και η γνωμοδότηση της Αρχαιολογίας για τους περιβαλλοντικούς όρους. Η τελική έγκριση της Περιφέρειας Αττικής( Δ/ση Περιβάλλοντος) υποβλήθηκε την 01-07-2020.

Με την τελευταία, από 24-9-2021 συνάντηση των εμπλεκόμενων στη Σύμβαση (Αναθέτουσα και Μελετητές) οριστικοποιήθηκαν τα προσχέδια της Συγκοινωνιακής Μελέτης που είχε υποβάλλει από 15-7-2019 ο μελετητής. Επομένως η σύνταξη της Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ μπορεί να πραγματοποιηθεί.

**ΠΡΟΤΑΣΗ**

Με βάση τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού να εγκρίνει την αίτηση της Αναδόχου εταιρείας ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ για παράταση της σύμβασης μέχρι τις **15/11/2021, (ήτοι περίπου 5 εβδομάδες)**. Να σημειωθεί ότι η παράταση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας» στην ανάδοχο εταιρεία ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ μέχρι τις **15/11/2021, (ήτοι περίπου 5 εβδομάδες)**. Να σημειωθεί ότι η παράταση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

**Η Πρόεδρος****Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη**

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
και Επικοινωνίας**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
5. Γεώργιος Αυγερινός (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ανυφαντή)