



ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡ. canagnostopoulou@dpapxol.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
213 2027 113
FAX: 213 2027 198

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

i. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.
- Για το έργο με Α.Μ. **12022144** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 895.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας και η μελέτη του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **241/2022** (ΑΔΑ: 9120ΩΞ1-50Ψ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης
- Την με αριθμ. **66/2023** (ΑΔΑ: 97Θ2ΩΞ1-ΓΜΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί **έγκρισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας** για το έργο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 27-03-2023.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 111/02-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Τ6ΩΞ1-ΓΓ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2023, για το συμβατικό ποσό των € 592.938,32 πλέον ΦΠΑ 24% € 142.305,20 & συνολικής δαπάνης €735.243,52.
- Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 05-11-2024, δηλαδή 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και των 1^{ου} & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την με αρ. 144/28-5-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Τ67ΩΞ1-ΦΛΦ).

ii. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου αφορά τις εργασίες συντηρήσεων, αναπλάσεων και διαμορφώσεων κόμβων διαβάσεων, οδοσήμανσης και βελτίωσης οδοστρώματος, σύμφωνα με την πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο πράξης: «Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

iii. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της ομάδας Α - ΚΟΜΒΟΙ-ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, της ομάδας Β - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ και των πρόσθετων απολογιστικών εργασιών λόγω ΑΕΚΚ, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του, με ταυτόχρονη απορρόφηση των απροβλέπτων, ποσού 67.927,91 €, στα πλαίσια της πίστωσης που έχει ήδη διατεθεί.

Μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων αφορούν οι νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για την αρτιότητα του έργου και ενσωματώθηκαν στο 1ο & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, συνολικού ποσού 16.363,30 €.

iv. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της ομάδας Α - ΚΟΜΒΟΙ-ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, της ομάδας Β - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ και των πρόσθετων απολογιστικών εργασιών λόγω ΑΕΚΚ, που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του, με ταυτόχρονη απορρόφηση των απροβλέπτων, ποσού 68.619,31 €, στα πλαίσια της πίστωσης που έχει ήδη διατεθεί.

Μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων αφορούν οι νέες εργασίες που απαιτήθηκαν για την αρτιότητα του έργου, ενσωματώθηκαν στο 1ο & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και εγκρίθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ, συνολικού ποσού 20.664,40 €.

V. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ είναι 735.243,52 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).
Αναλυτικά:

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Αθροισμα		387.681,10	415.182,75	148.394,47	120.892,82	17.512,20
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	69.782,60	74.732,89	26.711,00	21.760,71	3.152,20
Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού		457.463,70	489.915,64	175.107,47	142.653,53	20.664,40
Απρόβλεπτα 15%	15,00%	68.619,55	0,24	Διαφορές	32.451,94	
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		15.000,00	46.530,00	Αναλώνονται απρόβλεπτα μέσω των απολογιστικών εργασιών ποσού		36.167,37€
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (αφαιρείται έκπτωση Αναδόχου 18,29%)	14,71%	2.206,17	6.843,54			
Συνολική αξία έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ		543.289,43	543.289,44	Απορρόφηση απροβλέπτων & διαφοράς απολογιστικών εργασιών, ποσού		
Πρόβλεψη αναθεώρησης		49.648,89	49.648,89	68.619,31 €	ή	15,00%
Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ		592.938,32	592.938,32			
Προστίθεται ΦΠΑ	24,00%	142.305,20	142.305,20			
Γενικό σύνολο σύμβασης		735.243,52	735.243,52			

VI. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εισηγείται την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Ανάδοχο την ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

ΠΑΠΑΓΟΥ 27-09-2024
Αν/ πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ