

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 162****Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς»**

Πρακτικό τής με αριθ. **10/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **17^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **17.07.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **18073/12.07.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά
Παναγιώτης Δεμέστιχας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Τσουροπλής

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Μπρέμπου

Γεώργιος Ανυφαντής
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **16^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω απουσίας τού Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ. Αθανασίου Αυγουρόπουλου, έδωσε τον λόγο στην αντικαταστάριά του Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθ. 41/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΛΩΞ1-ΣΑ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η έγκριση και παραλαβή τής μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
2. Η υπ' αριθ. 2017202 μελέτη τού έργου, η οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ' αριθ. 41/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και εγκρίθηκε η επάρκειά της με το υπ' αριθ. πρωτ. 79977/13-04-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
3. Με την υπ' αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ: ΩΤΨΩ7ΛΤ-ΤΥ6) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τής Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
4. Με την υπ' αριθ. 127/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΦΒΩΞ1-Ι29) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τής Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκε η κα Γεωργία Αρβανίτη, με αναπληρωτή τον κο Μιχαήλ Χατζή, ως εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και μέλος τής Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης.
5. Στις 08-08-2017 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ τής Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», συνολικού προϋπολογισμού 728.248,98€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
6. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 9779.02.141).
7. Με την υπ' αριθ. 287/2016 (ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞ1-3ΨΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», με Κ.Α. 30.7332.0015 και προϋπολογισμό 728.248,98€ για το έτος 2017 και τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπράτηση.
8. Με την υπ' αριθ. 311/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΤοΩΞ1-ΜΛΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ: 62ΡΩΩΞ1-ΠΙ8 του αναρτημένου προϋπολογισμού) περί έγκρισης του προϋπολογισμού τού Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό τών 728.248,98€ για το έτος 2017, για την πληρωμή τής δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
9. Με την υπ' αριθ. 259/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΗ1ΩΞ1-οΞΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», με Κ.Α. 30.7332.0015 και προϋπολογισμό 728.248,98€ για το έτος 2018 και τρόπο εκτέλεσης του έργου τη δημοπράτηση.
10. Με την υπ' αριθ. 274/2017 (ΑΔΑ: 713ΗΩΞ1-8ΓΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και ΑΔΑ: ΩΙ9ΞΩΞ1-ΧΝΨ του αναρτημένου προϋπολογισμού) περί έγκρισης του προϋπολογισμού τού Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό τών 728.248,98€ για το έτος 2018 για την πληρωμή τής δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
11. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 600/2017 (ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΞ1-ΗΨΤ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ' αριθ. 249/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ), εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 728.248,98€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0015 οικονομικού έτους 2017 (πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: ΨΠΩ5ΩΞ1-Θ5Ψ και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 17REQ002186167).
12. Με την υπ' αριθ. 260/2017 (ΑΔΑ: ΩΒ27ΩΞ1-οΓΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
13. Με την υπ' αριθ. 261/2017 (ΑΔΑ: 6ΘΥΚΩΞ1-ΩΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
14. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: 17PROC002234698.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15. Η υπ' αριθ. πρωτ. 29816/13-11-2017 περίληψη διακήρυξης, αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΠΒ4ΩΞ1-ΧΗ6), αναρτήθηκε στο ΚΜΗΔΣ και έλαβε τον κωδικό ΑΔΑΜ: 17PROC002234589.
16. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά και χρήστης τής αναθέτουσας αρχής, για τον εν λόγω διαγωνισμό, ορίστηκε η κα Παρασκευή Τσαρδακλή.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη:
 - ως ημερομηνία λήξης τής προθεσμίας υποβολής τών προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
 - ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. .
17. Με την υπ' αριθ. 57/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΦ3ΩΞ1-Λ7Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης τού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εμ= 61,00%. Η συνολική δαπάνη τού έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε 243.686,04€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 58.484,65€, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης 302.170,69€.
18. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 24420/9145/23-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 57/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην κατακύρωση του αναδόχου τού έργου.
19. Η υπ' αριθ. πρωτ. 18234/2018 εργολαβική σύμβαση τού έργου «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», ποσού 302.170,69€ με Φ.Π.Α. 24% (243.686,04€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών, της δαπάνης τών απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 58.484,65€ για Φ.Π.Α. 24%), με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπογράφηκε στις 27-08-2018 ενώ η συμβατική προθεσμία τού έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
20. Με την υπ' αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ: 9Β91ΩΞ1-ΞΩ5) απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) τού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς». Η δαπάνη τού 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 302.170,69€ με Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων 243.686,04€ για εργασίες, των απροβλέπτων δαπανών ποσού 6.973,48€, της δαπάνης τών απολογιστικών εργασιών ποσού 25.684,80€, της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 3.187,16€ και 58.484,65€ για Φ.Π.Α. 24%.
21. Με την υπ' αριθ. 17/11-07-2019 απόφαση τού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και 2^{ου} Α.Π.Ε. τού έργου.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αποτελεί η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, η οποία παραλήφθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 41/2014 απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η υφιστάμενη πλατεία έκτασης περίπου 3.677,00 μ² βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, στο τέλος τής οδού 17^{ης} Νοέμβρη (ανατολικά τού Δήμου) και οριοθετείται βόρεια από την οδό Δοϊράνης, δυτικά από την οδό Γρεβενών, ανατολικά από την οδό Καρπάθου και νότια από την συμβολή τών δύο τελευταίων οδών.

Η πλατεία έχει υποστεί πολλές φθορές και ο υπάρχων σχεδιασμός της δεν έχει επιτρέψει στους δημότες να τη χρησιμοποιήσουν όπως θα έπρεπε. Η πλατεία είναι εγκαταλειμμένη, άναρχη και επικίνδυνη. Ο προηγούμενος σχεδιασμός της σε επίπεδα, καθιστούσε την προσπέλαση της δύσκολη και κουραστική.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΔΕΑ

Σκοπός τής ανάπλασης της πλατείας είναι η βελτίωσή της, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της επισκεψιμότητάς της τόσο από τους περίοικους όσο και από τους δημότες εν γένει. Ο σχεδιασμός στοχεύει σε μια διαμόρφωση που να έλκει τον επισκέπτη, όχι μόνο για να τη διασχίζει, αλλά και για να παραμένει σε αυτήν.

Η αρχιτεκτονική μελέτη είχε σαν απώτερο στόχο να διατηρήσει μια μορφολογική ισορροπία στην περιοχή και να υιοθετήσει μια οργανική ρευστή μορφή στον σχεδιασμό της. Προσπάθεια έγινε να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ τού ήδη διαμορφωμένου όγκου των οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται γύρω από την πλατεία και του μηδενικού όγκου της πλατείας.

Η πλατεία θα πρέπει να αναπληρώσει με ένα αρμονικό τρόπο και έντεχνα το κενό, μεταξύ τού δομημένου περιβάλλοντος και του φυσικού. Η πλατεία θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα «πράσινο φίλτρο» μεταξύ τού πυκνού αστικού ιστού της πόλης και του πρασίνου, με το φως, τον ουρανό και το νερό. Θα φέρει σε επαφή τους δημότες με τη φύση χωρίς όμως να τους απομονώνει, αλλά αντιθέτως να τους συγκεντρώνει.

Δημιουργούνται λοιπόν διάδρομοι κυκλοφορίας, άνετοι στο περπάτημα, ευχάριστοι στην όραση, με φυτεύσεις και χτιστά καθιστικά εκατέρωθεν αυτών. Γραμμικά φωτιστικά ενσωματωμένα στα παρτέρια, ενισχύουν τη δυναμικότητά τους κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ο ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΘΟΛΟΣ

Χρησιμοποιώντας φυσικά στοιχεία όπως το νερό, το φως και το πράσινο που αποτελούν ανέκαθεν απαραίτητα λειτουργικά κομμάτια στις μελέτες διαμόρφωσης πλατειών, έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό τα στοιχεία αυτά, με τέτοιο τρόπο που θα αποτελούν το πράσινο φίλτρο μεταξύ τού δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Τα υδάτινα στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα σχεδιασμού μιας πλατείας. Τις περισσότερες φορές τον ρόλο αυτόν καλούνται να υιοθετήσουν τα σιντριβάνια. Το παρελθόν έχει αποδείξει πως τα κλασσικά σιντριβάνια τις περισσότερες φορές εγκαταλείπονται, είτε λόγω κόστους λειτουργίας τους, είτε λόγω της συντήρησής τους, όπου με τα λιμνάζοντα νερά, περισσότερο μειώνουν αισθητικά μια πλατεία παρά την αναδεικνύουν. Υιοθετήθηκε έτσι ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης, ενός υδάτινου στοιχείου, το οποίο δεν απαιτεί τακτική συντήρηση όπως τα κλασσικά σιντριβάνια. Ο υδάτινος θόλος δημιουργεί μια ομπρέλα από νερό, προσφέροντας στον επισκέπτη δροσισμό, αλλά και ένα αρμονικό οπτικό εφέ.

Ο υδάτινος θόλος είναι μια κάθετη υδάτινη εγκατάσταση όπου δημιουργεί μια υδάτινη κουρτίνα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να εισέλθουν στο εσωτερικό της και να έρθουν σε επαφή με το νερό, χωρίς όμως να βραχούν (μόνο αν το επιθυμούν).

Ο υδάτινος θόλος καλύπτει μια επιφάνεια με διάμετρο 6.00μ. και το κάθετο στοιχείο στέψης του βρίσκεται σε ύψος 3.00μ. από το διαμορφωμένο δάπεδό του.

Η μορφή τού υδάτινου θόλου παραπέμπει σε μια υδάτινη ομπρέλα, δεν έχει μεγάλο όγκο, η πίεση του νερού δεν είναι μεγάλη, είναι τόση όση απαιτείται για να δημιουργήσει την οπτική ψευδαίσθηση του υδάτινου θόλου που επιθυμούμε να προβάλουμε.

Προτείνεται μια ήσυχη ροή τού υδάτινου στοιχείου σε αρμονία με τις χρήσεις που προτείνονται, δηλαδή περιπάτου, στάση για ξεκούραση στο υπαίθριο καθιστικό από κερκίδες που περιβάλλουν το σιντριβάνι.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο φωτισμός του υδάτινου θόλου το βράδυ από led φωτιστικά εναλλάσσεται σε διάφορους χρωματισμούς, προκαλώντας όμορφες οπτικές ψευδαισθήσεις με την αντανάκλαση του φωτός στο νερό που ρέει.

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Βόρεια της πλατείας δημιουργείται άνοιγμα, το οποίο σηματοδοτεί την είσοδο της πλατείας. Εκεί στην είσοδο δημιουργείται ένα παρτέρι με φυτεύσεις, στο κέντρο τού οποίου τοποθετείται το υπάρχων μνημείο / γλυπτό της Εθνικής Αντίστασης πάνω σε μια κυκλική βάση, αφού προηγουμένως καθαριστεί.

Δεξιά και αριστερά δημιουργούνται παρτέρια τα οποία περικλείουν την υπάρχουσα δεντροφύτευση, αλλά και φυτεύονται χαμηλής βλάστησης γηγενή φυτά.

Στα παρτέρια δημιουργούνται χτιστά καθιστικά, τα οποία ενσωματώνονται σε αυτά, ενισχύοντας τη γραμμικότητα και τη δυναμικότητα των διαδρόμων. Πέργκολες τοποθετούνται επίσης πάνω από μεγαλύτερα καθιστικά, οι οποίες προσφέρουν σκίαση το καλοκαίρι. Δεξιά τής πλατείας προς την οδό Δοϊράνης, πάνω στην πέργκολα, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού για την αυτονομία τής πλατείας σε ανάγκες ηλεκτροδότησης και φωτισμού.

Στο κέντρο της πλατείας και μετά το μνημείο, προτείνεται η δημιουργία δύο καθιστικών με στέγαστρα, τα οποία προσφέρουν σκίαση, αλλά και προστασία από τη βροχή.

Αμέσως μετά σχεδιάζονται οι κερκίδες που περιβάλλουν τον υδάτινο θόλο.

Δεξιά από τον υδάτινο θόλο προτείνεται η δημιουργία ενός επιπέδου από ξύλινο deck, το οποίο θα περιβάλλεται από μικρές θαμνώδεις φυτεύσεις και στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν τραπέζο-καθίσματα με ομπρέλες. Οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευθούν τον καφέ τους, από τα τοπικά καφέ και να τον πίνουν στην πλατεία. Η χρήση τού επιπέδου αυτού θα προσελκύσει τον δημότη να περνάει περισσότερο χρόνο στην πλατεία, δε θα τη διασχίζει απλά, αλλά θα αποτελεί πόλο έλξης για αυτόν. Ο χώρος με το υπερυψωμένο επίπεδο κατά 20εκ. μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος εκδηλώσεων, μουσικών διοργανώσεων, έκθεση βιβλίου, έκθεση ζωγραφικής, μουσικές παραστάσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.ά. . Προτείνουμε την παραπάνω κατασκευή και για να οριοθετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνολική παρέμβαση, αλλά και γιατί έτσι δημιουργείται ένας επιπλέον χώρος εκδηλώσεων και στάσεως σε άμεση επαφή με τον υδάτινο θόλο. Το σχήμα και αυτού του επιπέδου είναι οργανικό και έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με τον υπόλοιπο σχεδιασμό τής πλατείας.

Νότια στην πλατεία, η παιδική χαρά ξανασχεδιάζεται, τοποθετούνται πιστοποιημένα παιχνίδια και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα τής πλατείας. Η παιδική χαρά νοητά στο δάπεδο χωρίζεται με διαφορετικό χρωματισμό σε δύο τμήματα. Στο τμήμα τής πλατείας όπου ο εξοπλισμός της είναι κατάλληλος για νήπια και συγκεκριμένα για ηλικία +1 ετών και στο τμήμα τής παιδικής χαράς όπου ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για παιδιά ηλικίας +3 ετών. Η παιδική χαρά περιβάλλεται από πράσινα παρτέρια, τα οποία διαδέχεται η περίφραξή της. Η παιδική χαρά έχει μία είσοδο ανατολικά, από το εσωτερικό τής πλατείας.

Ο σχεδιασμός τής πλατείας βασίστηκε στην υπάρχουσα δεντροφύτευση, κανένα δέντρο δεν κόβεται, εξαιρούνται δυο μικρά σε κορμό δενδρύλλια, καθώς και ένας άρρωστος, ξεραμένος φοίνικας. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας σχεδιάστηκαν με γνώμονα την υπάρχουσα δεντροφύτευση. Μάλιστα οκτώ (8) νέα δέντρα πρόκειται να φυτευτούν σύμφωνα με τη μελέτη.

ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως υλικό εφαρμογής σε όλη την έκταση της πλατείας θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα φυσικό, οικολογικό υλικό, ανακλαστικό, με εξαιρετικά δυνατές μηχανικές ιδιότητες, υδατοπερατό, μη ολισθηρό και να αποτρέπει

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

τη χρήση skateboard στην πλατεία. Ως βασικό υλικό επίστρωσης της πλατείας επιλέχθηκε το χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, μάλιστα όπου απαιτείται βάσει προδιαγραφών θα αφήνεται αρμός διαστολής.

Τα βοτσαλωτά δάπεδα βιομηχανικού τύπου ή χυτά βοτσαλωτά δάπεδα αποτελούνται από έγχρωμα βότσαλα ή θραυστά αδρανή διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων. Είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, έχουν την αίσθηση φυσικού δαπέδου, έχουν υψηλή αντοχή και είναι αντλιοσθητικά.

Στον χώρο τού υδάτινου θόλου, ακριβώς κάτω από την υδάτινη ομπρέλα, θα χρησιμοποιηθεί χτενιστό δάπεδο βιομηχανικού τύπου σε μπλε και ανοιχτό γκρι χρώματος απόχρωση σε μοτίβο, όπως φαίνεται στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Στον χώρο τής παιδικής χαράς θα χρησιμοποιηθεί χυτό δάπεδο από ανακυκλωμένο ελαστικό σε διάφορα πάχη 30mm, 50mm και 80mm, αναλόγως του ύψους πτώσης τών οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης.

Στον χώρο τού υπερυψωμένου δαπέδου θα τοποθετηθεί ξύλινο deck από φυσική ξυλεία, έτοιμες βαμμένες σανίδες πλάτους 14εκ. και πάχους 2.5εκ., περιμετρικά το ξύλινο δάπεδο θα είναι εγκιβωτισμένο από πλάκες μαρμάρου χτενιστό ενδεικτικού τύπου Βόλου γυαλισμένο διαστάσεων 50x50x3εκ.

Τα καθιστικά, οι κερκίδες και τα παρτέρια θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι πέργκολες (και αυτή που θα φέρει το φωτοβολταϊκό σύστημα) θα είναι μεταλλικές.

Τα στέγαστρα θα είναι μεταλλικά.

Σε επιλεγμένα σημεία, τα οποία διέρχονται μέσα από τα παρτέρια θα τοποθετηθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 30x30εκ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Στον περιβάλλοντα χώρο τής πλατείας θα κατασκευασθεί ένα πλήρες δίκτυο για την αυτόματη άρδευση όλων των τύπων χώρων πρασίνου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Έτσι τοποθετούνται:

- Γραμμικά φωτιστικά στους νοητούς διαδρόμους κίνησης της πλατείας ώστε να δημιουργείται μια φωτεινή ένδειξη της πορείας κίνησης στην πλατεία. Τα παραπάνω φωτιστικά τοποθετούνται επίτοιχα στα τοιχώματα των χώρων πρασίνου. Η τροφοδοσία τους γίνεται με καλώδιο που οδεύει εντός εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα ο οποίος έχει εγκιβωτιστεί κατά την φάση της σκυροδέτησης, τα φωτιστικά έχουν βαθμό προστασίας IP67, και φέρουν λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED ισχύος 4W, WHITE LED.
- Γραμμικά φωτιστικά κάτω από τις πέργκολες και τα στέγαστρα για τον φωτισμό τών χώρων κάτω από αυτά. Τα παραπάνω φωτιστικά αναρτώνται από τα στοιχεία τής οροφής αυτών έχουν βαθμό προστασίας IP65, και φέρουν λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED ισχύος 10W, WHITE LED.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Σε συγκεκριμένο χώρο που προβλέπεται στην πλατεία, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια θα κατασκευαστεί ένα σιντριβάνι υδάτινης θολωτής μορφής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για τη λειτουργία του σιντριβανιού θα κατασκευαστεί υπόγεια ορθογωνική δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού ανακυκλοφορίας ωφέλιμων διαστάσεων 4m x 3m x 1,75m (ωφέλιμων διαστάσεων 3,5m x 2,5m x 1,25m). Η χωροθέτηση της δεξαμενής αυτής έγινε με γνώμονα να χωράει κάτω από ένα χώρο πρασίνου και να βρίσκεται υψομετρικά χαμηλότερα από το κυκλικό κανάλι τού σιντριβανιού, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέφονται τα νερά με φυσική ροή. Προβλέπεται ανθρωποθυρίδα επίσκεψης 70x70cm.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του 2^{ου} Α.Π.Ε. & ΣΥΝΑΨΗΣ της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την υπ' αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ: 9Β91ΩΞ1-ΞΩ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις δαπάνες τών εργασιών που προέκυψαν από τη διόρθωση και συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων τής μελέτης τού έργου, διόρθωση η οποία προέκυψε λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Τα νέα σχέδια, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα τού αρχικού μελετητή τής εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης τού έργου, υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας με τα υπ' αριθ. πρωτ. 7640/21-03-2019 και 7923/27-03-2019 έγγραφά του, καθώς και με το υπ' αριθ. πρωτ. 8774/05-04-2019 έγγραφο του κου Πισικιτζή (μελετητή τής αρχικής εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης τού έργου) και εγκρίθηκαν όλα μαζί με το υπ' αριθ. πρωτ. 11678/10-05-2019 έγγραφό μας.

Η ανάγκη διόρθωσης του αρχιτεκτονικού σχεδίου τής πλατείας παρουσιάστηκε διότι, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών τής πλατείας αποκαλύφθηκε η ύπαρξη φρέατος στο κέντρο της πλατείας, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Το φρέαρ ήταν γνωστό τόσο στην υπηρεσία όσο και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, αρμόδιος Αρχαιολόγος, δε, είχε επισκεφθεί την πλατεία αλλά δεν έκανε κάποια σχετική υπόδειξη για εργασίες που θα αφορούσαν ενδεχομένως στην ανάδειξη ή έστω στην κατασκευαστική αντιμετώπισή του.

Αυτό που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί ήταν η έκταση του φρέατος, το οποίο περιλαμβάνει και ένα σύστημα υπογείων στοών που, ακόμη και σήμερα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να αποτυπωθεί με ακρίβεια.

Επιπρόσθετα, κάποια ημέρα εργασιών εκσκαφής, το μηχάνημα εκσκαφής πλησιάζοντας προς το φρέαρ προκάλεσε ισχυρή δόνηση στην επιφάνεια της πλατείας περιμετρικά τού φρέατος τη στιγμή που στο ίδιο σημείο ήταν παρόντες οι επιβλέποντες του έργου, γεγονός που τους ανησύχησε και τους προβλημάτισε, τόσο λόγω της αίσθησης του μεγέθους της δόνησης, όσο και του γεγονότος ότι στον χώρο πάνω από αυτό πρόκειται να γίνονται εκδηλώσεις παρουςία κοινού.

Επιπρόσθετα το εκτόπισμα και το μέγεθος των ριζών των υπαρχόντων δέντρων δεν επέτρεπαν την υλοποίηση του υπάρχοντος σχεδίου, πράγμα που ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια σύνταξης της μελέτης, δεδομένου ότι η μελέτη παραλήφθηκε το 2011 και με το πέρασμα του χρόνου οι ρίζες τών δέντρων μεγάλωναν ακόμη περισσότερο.

Η αναγκαιότητα της επίλυσης των παραπάνω ζητημάτων οδήγησε σε τροποποίηση των υψομέτρων τής πλατείας και κατά συνέπεια σε προσαρμογή τής κάτοψης.

Καταρχάς για την επίλυση του ζητήματος της ύπαρξης μεγάλου και εκτενούς φρέατος με ασφαλή και έντεχνο τρόπο αποφασίστηκε, η κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος πάνω από το φρέαρ προκειμένου να σκεπαστεί επαρκώς και να αποτραπεί ο κίνδυνος πτώσης. Επίσης έγιναν αλλαγές στις οδεύσεις των διαδρομών τής πλατείας ώστε να βρίσκονται περιμετρικά του φρέατος και όχι επάνω από αυτό.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Όλες οι παραπάνω διορθώσεις τού αρχιτεκτονικού σχεδίου δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή την όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μια ομάδα εργασιών τής αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές τού έργου.

Επιπρόσθετα, όλες οι προαναφερθείσες αλλαγές έχουν γίνει με τη σύμφωνη γνώμη και τη σφραγίδα τού αρχικού μελετητή τής εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης τού έργου, η οποία είχε παραληφθεί με την υπ' αριθ. 41/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και κατόπιν των αλλαγών στη μελέτη που κρίθηκαν αναγκαίες, πραγματοποιήθηκε προμέτρηση για τις απαιτήσεις τής κατασκευής και οι οποίες αφενός καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου και ο επακριβής τους καθορισμός δεν ήταν εφικτός κατά τη σύνταξη της μελέτης. Για τις δαπάνες αυτές γίνεται χρήση όλων των απροβλέπτων δαπανών, σε εφαρμογή τού άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 για την κάλυψη δαπανών «...από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για τη αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου...», καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων μέσα στις ομάδες.

Όμως το ποσό τών απροβλέπτων και της εξοικονόμησης χρημάτων από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του έργου και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ως σύμβαση «ήσσονος σημασίας», σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1β του Ν. 4412/2016 (Σ.Σ. συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας τής αρχικής σύμβασης, άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης).

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και η προσθήκη δύο (2) νέων άρθρων για να συμπεριληφθούν και πιστοποιηθούν με ορθό τρόπο το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται. Τα νέα άρθρα αφορούν σε πλάκες πεζοδρομίου, πλάκες όδευσης τυφλών, σκυρόδεμα πλακοστρώσεων και κράσπεδα.

Στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) παρουσιάζεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 14,80%, ήτοι 279.766,16€ προ Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και τελικό ποσό 346.910,04€ με Φ.Π.Α. 24%.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ειδικότερα με τις αναφερθείσες προσαρμογές τής μελέτης επέρχονται οι εξής αλλαγές στις συμβατικές ποσότητες των εργασιών:

Αύξηση στα:

- ΑΤ1 έως ΑΤ3
- ΑΤ5 έως ΑΤ6
- ΑΤ9 έως ΑΤ11
- ΑΤ14
- ΑΤ17
- ΑΤ25
- ΑΤ26
- ΑΤ ΝΤ1/2
- ΑΤ ΝΤ1/3
- ΑΤ33
- ΑΤ56

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ΑΤ61
- ΑΤ68 έως ΑΤ70
- ΑΤ73
- ΑΤ76
- ΑΤ86 έως ΑΤ87
- ΑΤ95

Μείωση στα:

- ΑΤ12
- ΑΤ16
- ΑΤ20
- ΑΤ21
- ΑΤ24
- ΑΤ28
- ΑΤ60
- ΑΤ62
- ΑΤ67
- ΑΤ91

Επίσης, εισάγονται οι εξής νέες εργασίες:

- Ν.Τ.2/1 (ΝΑΟΙΚ Α\75.36.01): Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00m, από μάρμαρο πάχους 3cm.
- Ν.Τ.2/2 (ΑΤΗΕ 8732.2.4): Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm.

Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει αύξηση έναντι της συμβατικής δαπάνης και η συνολική του δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι 279.766,16€, ενώ μαζί με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 346.910,04€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	158.300,72	182.045,83	+23.745,11
Ε.Ο. 18%	28.494,13	32.768,25	+4.274,12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	186.794,85	214.814,08	+28.019,23
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	28.019,23	0,00	-28.019,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	214.814,08	214.814,08	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	24.000,00	24.000,00	0,00
Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.684,80	1.684,80	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	25.684,80	25.684,80	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1+2	240.498,88	240.498,88	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.187,16	3.187,16	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3	243.686,04	243.686,04	0,00
Φ.Π.Α. 24%	58.484,65	58.484,65	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	302.170,69	302.170,69	0,00
1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		2.266,40	+2.266,40
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		23.306,10	+23.306,10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		1.015,56	+1.015,56
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		26.588,15	+26.588,15
Ε.Ο. 18%		4.785,87	+4.785,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		31.374,02	+31.374,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ		4.706,10	+4.706,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1		36.080,12	+36.080,12
Φ.Π.Α. 24%		8.659,23	+8.659,23
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		44.739,35	+44.739,35

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

1. Επειδή οι τροποποιήσεις στην αρχική σύμβαση κρίνονται απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε τα ανωτέρω.
3. Μετά την υποβολή της υπ' αριθ. πρωτ. 18192/15-07-2019 αίτησης του αναδόχου, για παράταση του χρόνου τής σύμβασης κατά τέσσερις μήνες.

Η επίβλεψη του έργου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, για ποσό 44.739,35€ δηλαδή σε ποσοστό 14,80% της αρχικής σύμβασης, την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη τού 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ανέρχεται συνολικά στο ποσό τών 346.910,04€, περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε. ποσού 44.739,35€ και ως εκ τούτου παρουσιάζει αύξηση 14.80% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη τού έργου.

2. την παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες της ημερομηνίας λήξης τής σύμβασης, λόγω της έγκρισης της 1^{ης} Σ.Σ. κατά δύο (2) μήνες και εξήντα (60) ημερών λόγω βροχοπτώσεων (σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής εισήγησης:

1. τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, για ποσό 44.739,35€ δηλαδή σε ποσοστό 14,80% της αρχικής σύμβασης, την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη τού 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ανέρχεται συνολικά στο ποσό τών 346.910,04€, περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ.Ε. ποσού 44.739,35€ και ως εκ τούτου παρουσιάζει αύξηση 14.80% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη τού έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2. την παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες της ημερομηνίας λήξης τής σύμβασης, λόγω της έγκρισης της 1^{ης} Σ.Σ. κατά δύο (2) μήνες και εξήντα (60) ημερών λόγω βροχοπτώσεων (σύμφωνα με το ημερολόγιο τού έργου).

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας, Δημήτριος Τούτουζας και Νικόλαος Στάππας.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Μιχαήλ Τράκας, Ιωάννης Σκουτέρης, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Αικατερίνη Φασούλη, Γεώργιος Ρεμούνδος και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 162/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ. Χατζής, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.