



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82

Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών»

Πρακτικό της με αριθ. 9/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 31^{ης} του μηνός **Μαΐου**, του έτους 2023.

Στον Χολαργό σήμερα, **31.05.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12059/26.05.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Αθανάσιος Βαλυράκης	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Νικήτας Κανάκης
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Νικόλαος Καραγιάννης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Μαρία Σιώτου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιχαήλ Χατζής	Δημήτριος Τούτουζας	Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Αντώνιος Ρεκλείτης
Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νικόλαος Κουκής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Γεώργιος Πολύδωρας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 13^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/18-06-2008) Κώδικας Δημοσίων Έργων (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4070/2012 και Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005» αρμοδιότητας των Περιφερειών.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 και ισχύει σήμερα.
4. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου και ιδιαίτερα την από 20-10-2021 (21SYMVO09399171, 2021-10-20) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με ΑΠ 163540/21-02-2023.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
2. Πηγή Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο και Ίδιοι Πόροι Δήμου (Κ.Α. 30.7334.0020)
3. Έκπτωση: 51,67 %
4. Ποσό συμφωνητικού: 242.432,93€ (με Φ.Π.Α. 24%)
5. Υπογραφή συμφωνητικού: 20-10-2021
6. Ανάδοχος: «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS»
7. Ημ/νια έναρξης εργασιών: 20-10-2021
8. Προθεσμία περαίωσης: 20-10-2022
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης: 1^η Παράταση: 20-02-2023

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες ανακατασκευής και ανάπλασης πεζοδρομίων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τους, διασφαλίζοντας τη δημιουργία ασφαλούς δικτύου κίνησης πεζών.

Τα σημεία των παρεμβάσεων καθορίστηκαν εκτιμώντας το βαθμό επικινδυνότητας και την πυκνότητα κίνησης των πεζών. Συγκεκριμένα οι αποκαταστάσεις αφορούν τμήματα των παρακάτω οδών:

Στην Κοινότητα Χολαργού:

- Ασπασίας, από Περικλέους έως Μιλτιάδου.
- Κωνσταντινουπόλεως, από Κανάρη έως Σκρα.

Στην Κοινότητα Παπάγου:

- Αλεβιζάτου, από Πίνδου έως Καρναβία.

Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν, αποξηλώσεις, αποκαταστάσεις, κατασκευή κατεστραμμένων πλακοστρώσεων και κρασπέδων, εκσκαφές, ανυψώσεις και υποβιβασμοί και αντικαταστάσεις φρεατίων Ο.Κ.Ω., εκριζώσεις, επιστρώσεις πεζοδρομίων.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές και επιχώσεις
- Κατασκευής δικτύου ομβρίων, άδρευσης και Η/Μ
- Σκυροδετήσεων
- Τοποθέτησης κρασπέδων
- Επίστρωσης πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων.

Δ. Ο ΠΑΡΩΝ 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε προκειμένου:

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν. 4412/2016 άρθρο 156.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει με την απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών, καθώς επίσης και τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών λόγω προμετρητικών αποκλίσεων και απρόβλεπτων συνθηκών. Τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της αρχικής σύμβασης ως προς τις εργασίες.

Ε. Η 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ήσσονος σημασίας) συντάχθηκε καθώς:

Η υπό έγκριση 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν. 4412/2016 άρθρο 132.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να καλύψει:

Επιπλέον ποσότητα (374,14 m³) του ΑΤ:1.4 της αρχικής σύμβασης, η οποία απαιτείται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και αποζημιώνεται απολογιστικά.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 36.133,31€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 36.133,31€ / 242.432,93€ =14,90% και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «ήσσονος σημασίας», σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

- α) κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016,
- β) η αξία της τροποποίησης της σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής σύμβασης (14,90%),
- γ) η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 173.583,61€ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα και απολογιστικά). Συνολικά, με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται η ανάλωση προβλέπτων ποσού 25.240,36€ από την αρχική σύμβαση, για την κάλυψη επιπλέον δαπανών.

Κατόπιν αυτών η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε προϋπολογισμό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 15% της σύμβασης μέσω συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς λόγω των απροβλέπτων περιστάσεων εξαιτίας των οποίων προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αυτών (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 και σε εφαρμογή της εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), καθώς η φύση (το είδος) των υπόψη εργασιών είναι τέτοιο που δε μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού αποτελούν συνέχειά της, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα Αρχή, εν μέσω των ήδη εκτελουμένων εργασιών (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο στ.ι του Π.Δ. 57/2000).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της Νομοθεσίας ώστε οι εργασίες αυτές να μπορούν να ενταχθούν σε συμπληρωματική σύμβαση με τον ίδιο ανάδοχο της αρχικής σύμβασης με την ίδια έκπτωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 (β) (εγκύκλιος Υπ. Υποδ. & Μετ. 8/31-5-2018, περί συμβάσεων ήσσονος σημασίας) μιας και οι συμπληρωματικές συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αποτελούν υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η προτεινόμενη δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.160,75€ (με Γ.Ε.&Ο.Ε.), που υπερβαίνει την εγκεκριμένη δαπάνη σε ποσοστό 14,90%.

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης της προκήρυξης ούτε των προδιαγραφών του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Ισχύουν τα ποιοτικά όρια της μη υπέρβασης του 20% της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας εργασιών καθώς και του 10% (αθροιστικά) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση και απρόβλεπτα) λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση συνυπολογίζονται μόνο οι μεταφορές δαπανών από την μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
- Η δαπάνη για τις επί πλέον ποσότητες των συμβατικών εργασιών καλύπτεται εν μέρη από δαπάνη των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης και εν μέρη από ανάλωση επί έλλατον δαπανών της Ομάδας Γ.
- Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης και οι υπερβάσεις των συμβατικών ποσοτήτων, εντάσσεται στο γράμμα και στο πνεύμα της ισχύουσας νομοθεσίας περί συμπληρωματικών συμβάσεων. Είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δε μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο, για λόγους τεχνικούς, λειτουργικότητας, ασφάλειας, οικονομίας και έγκαιρης παράδοσης του έργου στους χρήστες του.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναλυτικά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	1 ^η ΣΣΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ + 1 ^η ΣΣΕ (€)
Ομάδα Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	35.723,19	35.735,24	47.702,89	11.160,75	58.863,64
Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα	133.055,55	133.070,48	125.880,72	0,00	125.880,72
Σύνολο Α':	168.778,74	168.805,72	173.583,61	11.160,75	184.744,36
Απρόβλεπτες Δαπάνες:	25.316,81	4.854,34	76.45	1.674,11	1.750,56
Σύνολο Β':	194.095,55	173.660,06	173.660,06	12.834,86	186.494,92
Απολογιστικά:	1.304,39	21.739,88	21.739,88	16.304,91	38.044,79
Αναθεώρηση:	110,49	110,49	110,49	0,00	110,49
Σύνολο Γ':	195.510,43	195.510,43	195.510,43	29.139,77	224.650,20
Φ.Π.Α. 24%	46.922,50	46.922,50	46.922,50	6.993,54	53.916,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	242.432,93	242.432,93	242.432,93	36.133,31	278.566,24

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 ^{ου} ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %	1 ΣΣΕ
1	Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	35.723,19	47.702,89	11.979,70	Αύξηση	33,53 %	11.160,75
2	Β: Τεχνικά Έργα	133.055,55	125.880,72	-7.174,83	Μείωση	5,39 %	0,00
9	Απρόβλεπτες δαπάνες:	25.316,81	76.45	-25.240,36	Μείωση	99,67 %	1.674,11
10	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	194.095,55	173.660,06	0,00	-	-	12.834,86
11	Απολογιστικά:	1.304,39	21.739,88	0,00	-	-	16.304,91
13	Αναθεώρηση:	110,49	110,49	0,00	-	-	0,00
	Φ.Π.Α.	46.922,50	46.922,50	0,00			6.993,54
15	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	242.432,93	242.432,93	0,00	Αύξηση	14,90 %	36.133,31

- ΥΠΑΡΧΕΙ «ΜΕΙΩΣΗ» ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ «Β» ΟΜΑΔΑΣ
- $133.055,55 - 125.880,72 = 7.174,83 \text{ €} \leq 20\% (133.055,55 * 20\% = 26.611,11)$ (Εντός των ορίων)

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗΣ				
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 ^{ου} ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΜΕΙΩΣΗ	7.174,83	
	ΣΥΝΟΛΟ:		7.174,83	

- Μείωση «Β» ΟΜΑΔΑΣ: $7.174,83 \leq \text{από το } 10\% \text{ Σύμβασης: } 195.510,43 * 10\% = 19.551,04 \text{ €}$ (Εντός των ορίων)

Γ' ΕΛΕΓΧΟΣ

Έλεγχος Νέων τιμών με τα απρόβλεπτα: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σύνολο νέων τιμών: = 0,00€

Δ' ΕΛΕΓΧΟΣ

Έλεγχος 1^{ης} ΣΣΕ σε ποσοστό ≤ 15% (ήσσονος σημασίας):

Προϋπολογισμός 1^{ης} ΣΣΕ= 29.139,77 € ≤ Το 15% Σύμβασης: 195.510,43 * 15% = 29.326,56 (Εντός των ορίων)

Αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 57 παρ. 3 & 4 του Ν. 3669/08) και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1418/84, το Π.Δ 609/85, το Π.Δ 171/87 και το άρθρο 154 & 156 του Ν. 4412/16 η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι σύννομη και απαραίτητη για την οικονομική τακτοποίηση του έργου και την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ήσσονος σημασίας).

Κατόπιν αυτών, εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συνολικής δαπάνης 242.432,92€ μαζί με τον ΦΠΑ 24% και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικής δαπάνης 36.133,31€ μαζί με τον ΦΠΑ 24% για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικής δαπάνης 242.432,92€ (με ΦΠΑ 24%) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ), συνολικής δαπάνης 36.133,31€ (με ΦΠΑ 24%) του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών», με ανάδοχο την τεχνική - κατασκευαστική οικοδομική εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», με δ.τ. «MSKAT CIVIL WORKS», όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα Ρουφογάλη, Αλέξανδρος Νομικός, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Νικήτας Κανάκης, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 82/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος.