

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 83**

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου
«Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων»**

Πρακτικό της με αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **31^{ης}** του μηνός **Μαΐου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **31.05.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12059/26.05.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Αθανάσιος Βαλυράκης	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Νικήτας Κανάκης
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Νικόλαος Καραγιάννης
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Μαρία Σιώτου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιχαήλ Χατζής	Δημήτριος Τούτουζας	Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Αντώνιος Ρεκλείτης
Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νικόλαος Κουκής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Γεώργιος Πολύδωρας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 14^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Την με Α.Μ. 2020153 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την μελέτη του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», προϋπολογισμού 200.000,00€.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 192/22-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜΤΩΞ1-ΕΟΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης δαπάνης, ποσού 200.000,00€ (με ΦΠΑ), σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.0018 οικονομικών ετών 2021 και 2022 (πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 20REQ007536510 και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 21REQ008039190 2021-01-22).
- Την υπ' αριθ. 52/3-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΩ8ΩΞ1-ΨΦΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 3698/01-03-2021 πρακτικό κλήρωσης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ για το έργο «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
- Την υπ' αριθ. 23/3-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΝΜΩΞ1-ΦΨ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
- Το ότι η χρηματοδότηση του έργου θα είναι με ίδιους Πόρους του Δήμου, με Κ.Α. 30.7334.0018.
- Την 21PROC008241962 2021-03-05 διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
- Την υπ' αριθ. 111/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΗΔΩΞ1-ΩΨΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
- Την από 13-05-2021 (με αριθ. πρωτ. 8349) υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευριπίδη».
- Το 2^ο πρακτικό (ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών), που κοινοποίησε η επιτροπή διαγωνισμού στην υπηρεσία μας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ).
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής 173/09-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΘΩΞ1-ΡΥΗ), περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης.
- Το με αριθ. πρωτ. 102479/25-08-2021 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (15102/26-08-2021 αριθ. πρωτ. Δήμου), περί νομιμότητας της υπ' αριθ. 173/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 15623/06-09-2021 πρόσκληση για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών.
- Την από 07-09-2021 υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό.
- Το από 20-09-2020 πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού.
- Τον αριθμό απόφασης οικονομικής επιτροπής 263/06-10-2021 (ΑΔΑ: 6Σ4ΥΩΞ1-24Κ), περί επικαιροποίησης έγκρισης πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της σύμβασης στην μειοδότη εταιρεία «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευριπίδη», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 41,49% και συνολική οικονομική προσφορά ίση με 95.786,05€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 408/10-1-2022 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
- Την υπ' αριθ. 1508 από 31-01-2022 σύμβαση έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV009980818 2022-01-31).

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες εκρίζωσης δέντρων ή κορμών δέντρων και αποκατάστασης τμημάτων πεζοδρομίων που χρήζουν αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες εκρίζωσης και αποκατάσταση πεζοδρομίων (τοπικά) σύμφωνα με ενδεικτικό πίνακα με κορμούς δέντρων στις Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού.

Όσον αφορά την έκταση της αποκατάστασης των πεζοδρομίων μετά από την εκρίζωση των δέντρων θα καθορίζεται κάθε φορά από την επίβλεψη, ανάλογα με την αξιολόγηση των φθορών και την έκβαση των βλαβών.

Επίσης, σε πολλά σημεία θα αντικατασταθούν τα κομμένα δέντρα με νέα δέντρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρασίνου, τα οποία θα είναι κατάλληλα για την φύτευση σε πεζοδρόμια χωρίς να προκαλούν προβλήματα κίνησης, ακαταστασία και ρύπους στα οδοστρώματα από τους καρπούς τους και να απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα (κλάδεμα, καθαρισμός, κ.λπ.).

III. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 για να ρυθμίσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι προτεινόμενες δαπάνες είναι σύμφωνα με τα όρια των ποσοστών του ως άνω άρθρου.

Οι αναφερόμενες μεταβολές ποσοτήτων προέκυψαν ύστερα από ακριβείς επιμετρήσεις των συμβατικών εργασιών κατά την εκτέλεση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ομάδα Χωματοουργικών - Καθαιρέσεων σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσό 6.423,39€ (με αφαίρεση έκπτωσης 45%) ποσοστό 24,26% και στην Ομάδα Τεχνικών έργων σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσό 2.542,08 € (με αφαίρεση έκπτωσης 39%) ποσοστό 6,16%.

Έχουμε αύξηση του συμβατικού ποσού των απολογιστικών ΑΕΚΚ κατά ποσό 1.411,93€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 338,86€, ήτοι σύνολο 1.750,79€ με το ΦΠΑ. Η συνολική αύξηση καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 0,00€.

Ακόμη είχε προβλεφθεί από τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το ποσό των 10.000,00€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των άρθρων του έργου που προέκυψε από το ΦΕΚ 5983/τ.Β'/20-12-2021 και τις μελλοντικές του προσθήκες.

IV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των 105.786,05€, με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει την μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ με το ΦΠΑ στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλαττον	Υπέρβαση Σύμβασης
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	26.477,66	35.783,66	32.901,05	17.297,06	10.873,67	
ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	41.269,12	42.057,10	43.811,20	15.901,03	13.358,95	
Άθροισμα εργασιών	67.746,78	77.840,76	76.712,25	33.198,09	24.232,62	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	12.194,42	14.011,34	13.808,20	5.975,66	4.361,88	
Άθροισμα	79.941,20	91.852,10	90.520,45	39.173,75	28.594,50	
Απρόβλεπτα 15%	11.991,18	80,28	0,00		11.991,18	
Σύνολο	91.932,38	91.932,38	90.520,45	39.173,75	40.585,68	
Απολογιστικές Εργασίες χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.427,56	3.427,56	4.704,96	1.277,40	0,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών Εργασιών	360,98	360,98	495,51	134,53	0,00	
Σύνολο	95.720,92	95.720,92	95.720,92	40.585,68	40.585,68	
Αναθεώρηση	65,13	10065,13	10065,13	0,00	0,00	
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α):	95.786,05	105.786,05	105.786,05	40.585,68	40.585,68	0,00
Φ.Π.Α 24%	22.988,65	25.388,65	25.388,65			
Σύνολο (με Φ.Π.Α):	118.774,70	131.174,70	131.174,70			

V. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Εισηγούμεθα την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», συνολικής δαπάνης 131.174,70€ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%), καθότι κλείνει στο ποσό των 105.786,05€, με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει τη μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ με το ΦΠΑ στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων», με ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευριπίδη», συνολικής δαπάνης 131.174,70€ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%), καθότι κλείνει στο ποσό των 105.786,05€, με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει τη μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, όπου ΦΠΑ 2.400,00€, ήτοι σύνολο 12.400,00€ με το ΦΠΑ στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα Ρουφογάλη, Αλέξανδρος Νομικός, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης, Λουκάς Ρίζος και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 83/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Α. Ρεκλείτης.