



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών»**

Πρακτικό της με αριθ. **13/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **26<sup>ης</sup>** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **26.07.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17085/21.07.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση **25** μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας
Μιχαήλ Τράκας	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Γεώργιος Πολύδωρας	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Χαράλαμπος Στάϊκος
Αλέξανδρος Νομικός	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου
Γεώργιος Ανυφαντής	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 9<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αριθ. 12022129 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
2. Την ΑΑΥΣ-162/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: 6Ο22ΩΞ1-7ΓΣ.
3. Την υπ' αριθ. 378/23-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΟΕΜΩΞ1-Χ36, περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης.
4. Τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΓ2ΩΞ1-ΙΥΚ.
5. Την υπ' αριθ. 380/30-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών»
6. Την υπ' αριθ. 17/18-01-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών».
7. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης.
8. Την υπ' αριθ. 44/15-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών» και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με μέση έκπτωση 53,48%, η οποία δημοσιεύτηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΦΟΩΞ1-ΤΥΧ.
9. Την αριθ. 14/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
10. Την προσκόμιση με αριθ. πρωτ. 9025/24-04-2023 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την υπογραφή της σύμβασης.
11. Την προσκόμιση της υπ' αριθ. e-174758/20-04-2023 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή  $569.982,59\text{€} \times 5\% = \# 28.500,00\text{€} \#$  ), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/1986 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
12. Η Εργολαβική Σύμβαση - Πλαίσιο υπογράφηκε στις 25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 9105), για το ποσό των 706.778,41€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	361.861,57€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	65.135,08€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	426.996,65€
Απρόβλεπτα:	64.049,50€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	491.046,15€
Απολογιστικά:	13.492,71€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	1.129,83€
Σύνολο:	505.668,69€
Αναθεώρηση:	64.313,90€
Σύνολο:	569.982,59€
Φ.Π.Α. 24%:	136.795,82€
Συνολική Δαπάνη:	706.778,41€

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13. Η 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 9106), για το ποσό των 359.600,00€ (50,88% επί της σύμβασης πλαίσιο), όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	184.115,16€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	33.140,73€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	217.255,89€
Απρόβλεπτα:	32.588,38€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	249.844,27€
Απολογιστικά:	6.865,09€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	574,86€
Σύνολο:	257.284,22€
Αναθεώρηση:	32.715,78€
Σύνολο:	290.000,00€
Φ.Π.Α. 24%:	69.600,00€
Συνολική Δαπάνη:	359.600,00€

14. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι τις 25-04-2025.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης ασφαλικού οδοστρώματος με μεγάλες φθορές. Οι φθορές έχουν δημιουργηθεί είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε από τομές εκσκαφής διαφόρων ΟΚΩ που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν άμεση αποκατάσταση. Οι δρόμοι θα κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα ανάλογα με την κατάστασή τους μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της μελέτης.

Γ. 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. Περιλαμβάνει επίσης το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. με μία Νέα Τιμή (Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 1.2 λόγω απόξεσης ασφαλικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας).

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δε γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης μίας νέα τιμής.

Στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

Δ. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, συντάχθηκε για συμπεριλάβει μία πρόσθετη Νέα Τιμή για την απόξεση ασφαλικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας, καθώς οι εργασίες

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

εκτελούνται σε οδούς με τις δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν τις αστικές οδούς (προειδοποίηση με σήμανση για την απομάκρυνση των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, απομάκρυνση των εναπομενόντων αυτοκινήτων, εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες κ.λπ.), η οποία κρίθηκε αναγκαία για την έντευξη και άρτια κατασκευή του έργου.

Ε. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσότητες του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώθηκαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις, σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βάσει των οποίων καθορίστηκε το αντικείμενο των εργασιών και οι οδοί που θα συντηρηθούν.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το ΓΕ & ΟΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 257.284,22€, δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για αναθεώρηση 32.715,78€ και για το Φ.Π.Α. 24% 69.600€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 359.600,00€, δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ
1 <sup>η</sup> Ομάδα Εργασιών:	168.236,20€	192.853,22€
2 <sup>η</sup> Ομάδα Εργασιών:	15.878,96€	15.914,64€
<b>Σύνολο Εργασιών:</b>	<b>184.115,16€</b>	<b>208.767,86€</b>
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	33.140,73€	37.578,21€
Άθροισμα:	217.255,89€	246.346,07€
Απρόβλεπτα 15,00%:	32.588,38€	100,79€
Άθροισμα:	249.844,27€	246.446,86€
Απολογιστικά:	6.865,09€	10.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18,00% Απολογιστικών:	574,86€	837,36€
Άθροισμα:	257.284,22€	257.284,22€
Αναθεώρηση:	32.715,78€	32.715,78€
<b>Άθροισμα:</b>	<b>290.000,00€</b>	<b>290.000,00€</b>
Φ.Π.Α. 24,00%:	69.600,00€	69.600,00€
<b>Σύνολο Σύμβασης / 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ:</b>	<b>359.600,00€</b>	<b>359.600,00€</b>

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. Περιλαμβάνει επίσης το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. με μία Νέα Τιμή (Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 1.2 λόγω απόξεσης ασφαλτικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας).

Με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης μίας νέα τιμής.

Στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ως προς τις ποσότητες των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών»:

Για εργασίες:	192.853,22€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	37.578,21€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	100,79€
Για Απολογιστικά:	10.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	837,36€
Για Αναθεώρηση:	32.715,78€
Για ΦΠΑ 24,00%:	69.600,00€
Σύνολο Αρχικής:	<b>359.600,00€</b>

Η συνολική δαπάνη του έργου, μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, θα ανέρχεται στο ποσό των 359.600,00€, η οποία είναι **σε ισοζύγιο** σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

2. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης:

- τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ως προς τις ποσότητες των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών»:

Για εργασίες:	192.853,22€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	37.578,21€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	100,79€
Για Απολογιστικά:	10.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	837,36€
Για Αναθεώρηση:	32.715,78€
Για ΦΠΑ 24,00%:	69.600,00€
Σύνολο Αρχικής:	<b>359.600,00€</b>

Η συνολική δαπάνη του έργου, μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, θα ανέρχεται στο ποσό των 359.600,00€, η οποία είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης.

- το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών».

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Περικλής Ζήκας.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 116/2023.**

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος.