



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 174

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών»

Πρακτικό της με αριθ. **20/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **30^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **30.11.2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26409/24.11.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τις υπ' αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **21** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Αλέξανδρος Νομικός	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Ανυφαντής	Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιχαήλ Υφαντής	Δημήτριος Τούτουζας	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχαήλ Χατζής	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Βικτωρία Νικάκη	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος
Γεώργιος Πολύδωρας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 9^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αρχικά επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών», κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθ. Μ12022129 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
2. Η ΑΑΥΣ 162/2023 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: 6Ο22ΩΞ1-7ΓΣ.
3. Η με αριθ. 378/23-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: ΨΟΕΜΩΞ1-Χ36, περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης.
4. Η δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στη διαύγεια, με ΑΔΑ: 6ΗΓ2ΩΞ1-ΙΥΚ.
5. Η με αριθ. 380/30-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών».
6. Η με αριθ. 17/18-01-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών».
7. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης.
8. Η με αριθ. 44/15-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών» και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με μέση έκπτωση 53,48%, η οποία δημοσιεύτηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΦΟΩΞ1-ΤΥΧ.
9. Η με αριθ. 14/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
10. Η με αριθ. πρωτ. 9025/24-04-2023 υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
11. Η προσκόμιση της υπ' αριθ. e-174758/20-04-2023 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, (δηλαδή $569.982,59\text{€} \times 5\% = \#28.500,00\text{€}$), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) υπεύθυνες δηλώσεις 1599/1986 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
12. Η με αριθ. Σ22023081 εργολαβική σύμβαση - πλαίσιο που υπογράφηκε στις 25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 9105/2023), για το ποσό των 706.778,41€, όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	361.861,57€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	65.135,08€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	426.996,65€
Απρόβλεπτα:	64.049,50€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	491.046,15€
Απολογιστικά:	13.492,71€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	1.129,83€
Σύνολο:	505.668,69€
Αναθεώρηση:	64.313,90€
Σύνολο:	569.982,59€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φ.Π.Α. 24%:	136.795,82€
Συνολική Δαπάνη:	706.778,41€

13. Η με αριθ. 22023264 2^η Εκτελεστική Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 05-09-2023 (αριθ. πρωτ. 19993/2023), για το ποσό των 347.178,41€ (49,12% επί της σύμβασης πλαίσιο), όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	175.053,14€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	31.509,57€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	206.562,71€
Απρόβλεπτα:	30.984,41€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	237.547,12€
Απολογιστικά:	10.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	837,36€
Σύνολο:	248.384,48€
Αναθεώρηση:	31.598,11€
Σύνολο:	279.982,59€
Φ.Π.Α. 24%:	67.195,82€
Συνολική Δαπάνη:	347.178,41€

14. Την συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης είναι μέχρι τις 25-04-2025.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης ασφατικού οδοστρώματος με μεγάλες φθορές. Οι φθορές έχουν δημιουργηθεί είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε από τομές εκσκαφής διαφόρων ΟΚΩ που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν άμεση αποκατάσταση. Οι δρόμοι θα κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα ανάλογα με την κατάστασή τους μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της μελέτης.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. Περιλαμβάνει επίσης το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. με μία Νέα Τιμή (πρόσθετη τιμή του ΑΤ 1.2 λόγω απόξεσης ασφατικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας).

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης μίας νέα τιμής.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για συμπεριλάβει μία πρόσθετη Νέα Τιμή για την απόξεση ασφαλικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας, καθώς οι εργασίες εκτελούνται σε οδούς με τις δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν τις αστικές οδούς (προειδοποίηση με σήμανση για την απομάκρυνση των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, απομάκρυνση των εναπομενόντων αυτοκινήτων, εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες κ.λπ.), η οποία κρίθηκε αναγκαία για την ένταξη και άρτια κατασκευή του έργου.

Ε. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσότητες του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώθηκαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις, σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βάσει των οποίων καθορίστηκε το αντικείμενο των εργασιών και οι οδοί που θα συντηρηθούν.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αξία των εργασιών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το ΟΕ & ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 248.384,48€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για αναθεώρηση 31.598,11€ και για το ΦΠΑ 24% 67.195,82€, η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 347.178,41€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	174.307,64€	197.370,46€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	745,50€	745,50€
Σύνολο Εργασιών:	175.053,14€	198.115,96€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	31.509,57€	35.660,87€
Άθροισμα:	206.562,71€	233.776,83€
Απρόβλεπτα 15,00%:	30.984,41€	3.770,29€
Άθροισμα:	237.547,12€	257.547,12€
Απολογιστικά:	10.000,09€	10.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18,00% Απολογιστικών:	837,36€	837,36€
Άθροισμα:	248.384,48€	248.384,48€
Αναθεώρηση:	31.598,11€	31.598,11€
Άθροισμα:	279.982,59€	279.982,59€
ΦΠΑ 24,00%:	67.195,82€	67.195,82€
Σύνολο Σύμβασης / 1^{ου} ΑΠΕ:	347.178,41€	347.178,41€

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. Περιλαμβάνει επίσης το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. με μία Νέα Τιμή (Πρόσθετη τιμή του ΑΤ 1.2 λόγω απόξεσης ασφαλικού τάπητα σε αστική οδό με χρήση φρέζας).

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης μίας νέας τιμής.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

Η. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, εισηγούμεθα:

1. την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	198.115,96€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	35.660,87€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	3.770,29€
Για Απολογιστικά:	10.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	837,36€
Για Αναθεώρηση:	31.598,11€
Για ΦΠΑ 24,00%:	67.195,82€
Σύνολο Αρχικής:	347.178,41€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, θα ανέρχεται στο ποσό των **347.178,41€**, η οποία είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

2. Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών», με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	198.115,96€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	35.660,87€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	3.770,29€
Για Απολογιστικά:	10.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	837,36€
Για Αναθεώρηση:	31.598,11€
Για ΦΠΑ 24,00%:	67.195,82€
Σύνολο Αρχικής:	347.178,41€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης, θα ανέρχεται στο ποσό των 347.178,41€, η οποία είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 174/2023.

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Α. Νομικός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Γ. Ρεμούνδος.