



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
Εργασιών του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ”.**

Αριθμός Απόφασης: 274

Χολαργός σήμερα την **25<sup>η</sup>** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **20-9-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 20/9/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Την υπ. Αριθμ. **39/2024** (ΑΔΑ: 99Ξ0ΩΞ1-ΞΔΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 και ένταξης του κωδικού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ» και με κ.Α. 15.7331.0051 με προϋπολογισμό 60.000,00 € και με τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας Ανάθεση.
2. Την υπ. Αριθμ. **108/2024** (ΑΔΑ: 9Ω13ΩΞ1-B3E) απόφαση τις Οικονομικής επιτροπής περί έγκριση μελέτης του ανωτέρω αναγραφόμενου έργου.
3. Την με αριθ. **109/2024** (ΑΔΑ: 9ΔΚΒΩΞ1-P3Υ) τις Οικονομική Επιτροπής περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ **207445** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
5. Το Πρακτικό τις επιτροπής διαγωνισμού
6. Την με αριθμ. πρωτ. **10582/2024** (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014709006/2024-05-01), Απόφαση Δημάρχου **No 466** περί Απευθείας Ανάθεσης του έργου με

τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ»

7. Την με αριθμ. πρωτ. **10610/01-05-2024** πρόσκληση υπογραφής σύμβασης
8. Την με αρ.πρωτ. **11465/17-05-2024** Σύμβαση Έργου συνολικού ποσού **56.400,00 ευρώ.**
9. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 17<sup>η</sup> – 10 -2024

## **B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά σε εργασίες για να διαμορφωθεί το υπάρχον μισθωμένο οίκημα, επί της οδού Κύπρου 55, σε νηπιαγωγείο και να στεγαστεί το παράρτημα του 2<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου Παπάγου

## **Γ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την διασφάλιση της αρτιότητας και της λειτουργικότητας του έργου που τις δεν οδηγούν σε αλλαγή του φυσικού αντικείμενου του έργου και δεν αυξάνουν την συμβατική δαπάνη αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αυξήσεις των δαπανών των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από τα από τα απρόβλεπτα του έργου σύμφωνα με την νομοθεσία.

## **Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

	Αρχική Σύμβαση	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε	Αύξηση	Μείωση
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ 18%)	39.222,21 €	44.984,73 €	5.762,52 €	
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.883,33 €			120,81 €
Σύνολο	45.105,54 €	44.984,73 €		
Φ.Π.Α. 24%	10.916,13 €	10.796,34 €		119,79 €
<i>Σύνολο</i>	<b>56.400,00 €</b>	<b>55.781,07 €</b>		<b>618,93 €</b>

Το γενικό σύνολο της δαπάνης είναι **44.984,73 €** (χωρίς ΦΠΑ) ή **55.781,07 €** (με το ΦΠΑ), και είναι μειωτική σε σχέση με τις δαπάνες της αρχικής σύμβασης.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)**

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα **εισηγείται την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ»** με ανάδοχο την **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**(επί των καταμετρούμενων ψήφων)**

Εγκρίνει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΚΠ» με ανάδοχο την **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΥΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Ψήφισε **ΛΕΥΚΟ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αглаΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου