



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018» .**

**Αριθμός Απόφασης:
92**

Χολαργός σήμερα την 8^η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.30 π.μ. και **δια περιφοράς**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 3-4-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|------------------------------------|--------------------|
| Αννα – Μαρία Τσικρικώνη (Πρόεδρος) | Γεώργιος Ανυφαντής |
| Μιχάλης Τράκας | |
| Βασίλης Σιαμάνης | |
| Χρήστος Πετράκης | |
| Μιχάλης Υφαντής | |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος | |
| Νικόλαος Καραγιάννης | |
| Χαράλαμπος Στάϊκος | |

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-2ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών, η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε €626.907,13, εκ των οποίων € 505.570,27 για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών προβλέπτων εργασιών και πρόβλεψης αναθεώρησης) και € 121.336,86 για ΦΠΑ 24%.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ- 2ο ΠΚΤΜΝΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 2018206 μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό €1.525.200,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 184/26-9-2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31-10-2018.
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 33/20-2-2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 9/8/2019, για το συμβατικό ποσό των € 505.570,27πλέον ΦΠΑ 24% € 121.336,87& συνολικής δαπάνης €626.907,14, με έκπτωση 58,90% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Με την υπ' αριθμ. 230/18-12-2019 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ Ω67ΟΩΞ1-ΨΜΔ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ-1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν είκοσι (20) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στις 9/8/2019.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την μελέτη και ειδικότερα το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές υποδομές των εγκαταστάσεων και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

3. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο έργο έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω εργασίες:

- **Κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης», παραπλεύρως εργοταξίου ΔΚΧ**
 - Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού
 - Επισκευή υγρομόνωσης τμήματος οροφής γυμναστηρίου
 - Εξωτερικοί χρωματισμοί
 - Εσωτερικοί χρωματισμοί
- **Χώρος υπαίθριων οργάνων στον λόφο Τσακού**
 - Κατασκευή σκαλοπατιών εισόδου στον χώρο
- **Γήπεδο μπάσκετ οδού Ναβαρίνου**
 - Καθαίρεση εξέδρας
 - Καθαίρεση ιστών φωτισμού
 - Καθαρισμός σχαρών απορροής όμβριων υδάτων
- **Χώρος στίβου στον λόφο Τσακού**
 - Επισκευή εξωτερικής περιφράξης εγκατάστασης από συρματοπλέγμα
 - Εσωτερική περίφραξη του στίβου με συρματοπλέγμα
 - Πάγκοι αναπληρωματικών παικτών και διαιτητών
 - Τοποθέτηση σχάρας απορροής όμβριων υδάτων
 - Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου

- Κατασκευή διαδρόμου και σκαμμάτων άλματος εις μήκος
- Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα (TARTAN)
- Κατασκευή σκαλοπατιών και ράμπας στην είσοδο
- **Γυμναστήριο οδός Σύρου**
 - Καθαίρεση στέγης από φύλλα αμιάντου και αντικατάσταση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα
- **Γήπεδο τένις Μεγάλου Πάρκου**
 - Καθαίρεση ιστών φωτισμού
 - Εκσκαφή και επανεπίχωση περιμετρικού χαντακιού για σωλήνες φωτισμού
 - Τοποθέτηση καλωδίων και σωλήνων φωτισμού
- **ΕΑΚ Παπάγου**
 - Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών ξύλινων επιφανειών
 - Ανακατασκευή τουαλετών ισογείου και Α' ορόφου
 - Ανακατασκευή δύο χώρων αποδυτηρίων Α' ορόφου
 - Τοποθέτηση ψευδοροφής στους χώρους των αποδυτηρίων
 - Τοποθέτηση ψευδοροφής στις τουαλέτες του ισογείου
 - Χρωματισμοί εξωτερικών / εσωτερικών τοίχων, θυρών και κιγκλιδωμάτων παραθύρων
 - Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου περιβάλλοντος χώρου
 - Δημιουργία εξωτερικού μεταλλικού γραφείου
- **Κλειστό γήπεδο μπάσκετ γυμνασίου Παπάγου**
 - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εντός / εκτός γηπέδου
 - Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου

Γενικά στο έργο κατά την περίοδο αυτή συνεχίζονται οι εργασίες και στην ροή της κατασκευής θα εισρέουν συνέχεια νέες εργασίες.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε

- I. Για να αναμορφώσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές εκτελέστηκαν ή δύναται να εκτελεστούν.

Συγκεκριμένα:

Στην ομάδα εργασιών 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 και μείωση των Α.Τ. 1.5, 1.6, 1.8 με συνολική αύξηση της δαπάνης ίση με 11.833,42 €.

Στην ομάδα εργασιών 1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10 και μείωση του Α.Τ. 2.6 με συνολική αύξηση της δαπάνης ίση με 17.998,51 €.

Στην ομάδα εργασιών 1.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 5.5, 5.6 και μείωση των Α.Τ. 5.2, 5.4, 5.10 και 5.13 με συνολική μείωση της δαπάνης ίση με 15.458,00€.

Στην ομάδα εργασιών 1.6 ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 και μείωση των Α.Τ. 6.2, 6.10, 6.12, 6.13 με συνολική μείωση της δαπάνης ίση με 2.414,49 €.

Στην ομάδα εργασιών 1.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 7.3, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 και μείωση των Α.Τ. 7.4, 7.18 με συνολική μείωση της δαπάνης ίση με 18.620,56 €.

Στην ομάδα εργασιών 1.8 ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.11, 8.13, 8.16, 8.23 και 8.24 με συνολική αύξηση της δαπάνης ίση με 7.883,45 €.

Στην ομάδα εργασιών 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπάρχει αύξηση των Α.Τ. 1ΠΝΤ/4 και μείωση των Α.Τ. 1ΠΝΤ/5, 1ΠΝΤ/8 με συνολική μείωση της δαπάνης ίση με 824,52 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.

II. Για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των νέων εργασιών (2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Η σύνταξη τους έγινε με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών καθώς και με τιμές εμπορίου. Στις τιμές αυτές εφαρμόστηκε η συμβατική τεκμαρτή έκπτωση του έργου.

Συγκεκριμένα:

2/ΠΝΤ1 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή: Για το διπλό καδρονιάρισμα του δαπέδου του κλειστού μπάσκετ ΕΑΚ και του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Παπάγου.

2/ΠΝΤ2 Τοποθέτηση επίπεδων μασίφ πολυκαρβονικών φύλων πάχους 8mm: Για τα πλαϊνά των πάγκων αναπληρωματικών & διαιτητών του γηπέδου ποδοσφαίρου στο λόφο Τσάκου.

2/ΠΝΤ3 Κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης διαφόρων εσωτερικών διαστάσεων: Περιμετρικά του ΕΑΚ για την νέα αποχέτευση του περιβάλλοντος χώρου.

2/ΠΝΤ4 Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπογείου τμήματος μεγάλων δένδρων: Περιμετρικά του κλειστού μπάσκετ ΕΑΚ για την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου.

2/ΠΝΤ5 Μεταφορά με τα χέρια ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού

2/ΠΝΤ6 Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού.

2/ΠΝΤ7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.: Για την αποχέτευση των αποδυτηρίων Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠΝΤ8 Ηλεκτρική εγκατάσταση αποδυτηρίων: Για την αποξήλωση της υπάρχουσας και την εκ νέου ηλεκτρολογική εγκατάσταση των αποδυτηρίων Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠΝΤ9 Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους: Για την διάνοιξη ανοίγματος μεταξύ του νέου μεταλλικού γραφείου και της εξωτερικής τοιχοποιίας του κλειστού γυμναστηρίου ΕΑΚ Παπάγου ώστε να επικοινωνεί το γραφείο με το γυμναστήριο.

2/ΠΝΤ10 Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς μονόφυλλης ή δίφυλλης μεταλλικής θύρας βιομηχανικού: Για τις θύρες βιομηχανικού τύπου στο κλειστό γυμναστήριο Αντ. Τρίτης και στο ΕΑΚ.

2/ΠΝΤ11 Αποξήλωση ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, καταιονιστήρες κ.λ.π) καθώς και της υπάρχουσας υδραυλικής εγκατάστασης: Για την εκ νέου υδραυλική εγκατάσταση στις τουαλέτες του ισόγειου και του Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT12 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο: Για τα φρεάτια αποχέτευσης περιμετρικά του ΕΑΚ.

2/ΠNT13 Φωτιστικό σώμα χωνευτό σε ψευδοροφή: Για την ψευδοροφή από ορυκτές ίνες στα αποδυτήρια Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT14 Φωτιστικό ασφαλείας: Για τα αποδυτήρια Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT15 Ηλεκτρική εγκατάσταση WC: Για την αποξήλωση της υπάρχουσας και την εκ νέου ηλεκτρολογική εγκατάσταση των τουαλετών ισογείου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT16 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες: Για τις τουαλέτες ισογείου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT17 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής: Για τις τουαλέτες ισογείου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT18 Ηλεκτρική εγκατάσταση γραφείου εκ μεταλλικής κατασκευής στο ΕΑΚ: Για την κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης του νέου μεταλλικού γραφείου στο ΕΑΚ Παπάγου.

2/ΠNT19 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL: Για τους τέσσερις νέους πάγκους αθλητών στα αποδυτήρια Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT20 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα: Για τους τέσσερις νέους πάγκους αθλητών στα αποδυτήρια Α' ορόφου στο ΕΑΚ.

2/ΠNT21 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλυτού: Για τον χρωματισμό των δαπέδων μπάσκετ (parke) στο ΕΑΚ Παπάγου και στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Παπάγου.

2/ΠNT22 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm: Για τα νέα δάπεδα του κλειστού μπάσκετ ΕΑΚ και του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Παπάγου.

2/ΠNT23 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, ονομαστικής ισχύος 1,0 m³/h, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση για μανομετρικό ύψος 10 m: Για την άντληση και διοχέτευση των λυμάτων του προκατασκευασμένου οικίσκου στο 1ο Γυμνάσιο Παπάγου προς το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης του κτηρίου.

Η δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό του 626.907,13€ και αναλύεται ως εξής:

| | |
|--------------------|--------------|
| Για εργασίες: | 425.367,39 € |
| Για ΓΕ και ΟΕ 18%: | 76.566,13 € |
| Άθροισμα: | 501.933,52 € |
| Απρόβλεπτα | 20,40 € |
| Σύνολο: | 501.953,92 € |
| Λογιστικό λάθος: | 1.330,45 € |
| Για αναθεώρηση | 2.285,90 € |
| Σύνολο: | 505.570,27 € |
| Για ΦΠΑ 24% | 121.336,86 € |
| Γενικό Σύνολο: | 626.907,13 € |

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δεν υπάρχει μείωση δαπάνης του προϋπολογισμού της σύμβασης. Τηρούνται όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τον έλεγχο διαχείρισης των επί ελάσσον δαπανών.

6. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018» εργολαβίας της εταιρείας ERGMASIN DEALS PC για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο που δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και την ανάλωση των επί ελάσσον δαπανών.

Μεταβολή δαπανών από την αρχική σύμβαση, ως κάτωθι:

| ΟΜΑΔΑ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) | 1ος ΑΠΕ (€) | 2ος ΑΠΕ (€) | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2ΟΥ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) |
|---|--------------------------|----------------|----------------|--|
| 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 16.032,01 | 21.762,59 | 28.135,43 | 12.103,42 (αύξηση) |
| 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | 26.524,08 | 47.409,25 | 44.522,59 | 17.998,51 (αύξηση) |
| 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | 10.614,80 | 10.614,80 | 10.614,80 | - |
| 1.4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | 7.420,50 | 7.420,50 | 7.420,50 | - |
| 1.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | 143.280,80 | 143.280,80 | 127.822,80 | 15.458,00 (μείωση) |
| 1.6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ | 22.747,21 | 29.316,56 | 20.332,72 | 2.414,49 (μείωση) |
| 1.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | 93.170,04 | 95.789,94 | 74.549,48 | 18.620,56 (μείωση) |
| 1.8. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) | 49.693,21 | 54.492,01 | 57.576,66 | 7.883,45 (αύξηση) |
| 1ο ΠΚΤΜΝΕ | - | 10.603,33 | 9.778,82 | 9.778,82 (αύξηση) |
| 2ο ΠΚΤΜΝΕ | - | - | 44.613,59 | 44.613,59 (αύξηση) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 369.752,65 | 420.689,78 | 425.367,39 | 55.614,74 (αύξηση) |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 66.555,48 | 75.724,16 | 76.566,13 | 10.010,65 (αύξηση) |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 436.308,13 | 496.413,94 | 501.933,52 | 65.625,39 (αύξηση) |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 65.645,79 | 5.539,98 | 20,40 | 65.625,39(μείωση) |
| ΣΥΝΟΛΟ | 501.953,92 | 501.953,92 | 501.953,92 | 0,00 (καμία μεταβολή) |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ | 1.330,47 | 1,330,47 | 1,330,47 | |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 2.285,90 | 2.285,90 | 2.285,90 | 0,00 (καμία μεταβολή) |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 505.570,27 | 505.570,27 | 505.570,27 | 0,00 (καμία μεταβολή) |
| ΦΠΑ 24% | 121.336,86 | 121.336,86 | 121.336,86 | 0,00 (καμία μεταβολή) |
| ΣΥΝΟΛΟ | 626.907,13 | 626.907,13 | 626.907,13 | 0,00 (καμία μεταβολή) |

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018» .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάϊκος