



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^ο πρωτοκόλλου κανονισμού νέων μονάδων εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

Αριθμός Απόφασης:

279

Χολαργός σήμερα την **21^η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, *λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1*, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **16-10-2020**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Χαράλαμπος Στάικος
Μιχάλης Τράκας	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Νικόλαος Καραγιάννης	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14-10-2020 Εισηγήση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά», ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

για τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

i. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η εκτέλεση του έργου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2020.
- Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. **2017268** μελέτη από την Τ.Υ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό **2.771.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. **15/2019 (ΑΔΑ: 6Ν77ΩΞ1-Π6Ο)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής,

- Την με ΑΔΑΜ: **19PROC004664353** στις 22-03-2019, δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **αριθμό πρωτ. 7703/22-03-2019** (ΑΔΑ: ΨΦ8ΛΩΞ1-ΓΥΘ), **Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.**
- Το με αριθμ. συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 80164** ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου.
- Το **ΦΕΚ 223/Υ.Ο.Α.Δ./24-04-2019** Περί συγκρότησης επιτροπής **διαγωνισμού** για το εν λόγω έργο.
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών **15-04-2019.**
- Την με αριθμ. **73/24-4-2019** (ΑΔΑ: ΨΚ2ΤΩΞ1-ΚΡΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης **Πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού.**
- Την με αριθμ. **131/24-07-2019** (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης **Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού .**
- Το με αριθμ πρωτ. 80435/21315/19-09-2019 **έγγραφο Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής** (23185/25-09-2019 αρ. πρωτ. Δήμου), **περί νομιμότητας της 94/2019 Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής.**
- Την υπ'αριθμ. **755/2019** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου **περί μη κωλύματος της υπογραφής της σύμβασης** για την εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **2498/18-9-2019 πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών**
- Τα με αριθμ. πρωτ. **23347/27-9-2019 και 24527/10-10-2019 πρωτότυπα δικαιολογητικά**
- Το **Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών** που κατατέθηκε από την επιτροπή στον διαγωνισμό την **25-10-2019**
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **25976 /29-10-2019 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.**
- Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην εταιρεία «**ΜΑΡΛΑΣ Β.ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”**», με ΜΕΕΠ 26858, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **131/24-07-2019** (ΑΔΑ: 6ΙΖ9ΩΞ1-ΠΛΞ) Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
- Την με αρ. **Α/Α 2019178** αρ. πρωτ. **27698/20-11-2019** υπογραφείσα σύμβαση και με **ΑΔΑΜ: 19SYMV005886144 2019-11-20**, για το συμβατικό ποσό των € 962.167,13 πλέον ΦΠΑ 24% € 230.920,11 & συνολικής δαπάνης € 1.193.087,24, με έκπτωση 56,94% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τρεις **(24) μήνες**, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 19/11/2021

ii. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες διευθέτησης και ανάπλασης του άξονα της οδού Βουτσινά και ανασχεδιασμός της, ώστε το πλάτος του δρόμου να είναι παντού 3,00 μέτρα, κατασκευή νόμιμων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών για στάθμευση παρά τον δρόμο, κατασκευή κατάλληλων διαστάσεων πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών, κατασκευή ραμπών σε όλες τις διασταυρώσεις και ενδιάμεσα όπου απαιτείται, ανακατασκευή του περιγράμματος της Πλατείας Δημοκρατίας και των νησίδων της, αντικατάσταση φύτευσης όπου παρεμποδίζει την προσβασιμότητα με οργανωμένη κατάλληλα νέα φύτευση, κατασκευή νέων θέσεων τοποθέτησης κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, δημιουργία παρτεριών, αντικατάσταση ρείθρων και κρασπέδων με νέα κατάλληλου ύψους, ανακατασκευή

κрасπέδων στις γωνίες των δρόμων, καθαιρέσεις και αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου με νέες τσιμεντόπλακες και έγχρωμους κυβόλιθους, κατασκευή οδεύσεων τυφλών, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή των νέων πεζοδρομίων με τα πρόσφατα κατασκευασθέντα.

iii. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Δεν γίνεται χρήση των «επί έλαττον» δαπανών.

IV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ είναι 280.637,90€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). Αναλυτικά:

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ 18% και μετά της έκπτωσης)	834.443,56 €	864.787,65 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	125.166,53 €	56.978,94 €
Απολογιστικά	2.156,50 €	40.000,00 €
Αναθεώρηση	400,54 €	400,54 €
Σύνολο	962.167,13 €	962.167,13 €
Φ.Π.Α. 24%	230.920,11 €	230.920,11 €
Σύνολο	1.193.087,24 €	1.193.087,24 €

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει Συνολική Δαπάνη 1.193.087,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει σε **ισοζύγιο** με την αρχική σύμβαση.

V. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, εισηγείται την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» εργολαβίας της εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”», για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο που δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου δεν κάνει χρήση των επί έλασσον δαπανών και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» εργολαβίας της εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”», για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο που δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου δεν κάνει χρήση των επί έλασσον δαπανών και οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης